3ヶ月工程表	練馬光が丘病院改築工事　3ヶ月工程表			施工者 株式会社フジタ	作成日 2020/12/23

2021年1月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

2021年2月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

2021年3月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水

工事名称	摘要
行事予定	現場閉所（1/2, 1/3, 1/10, 1/17, 1/24, 1/31, 2/7, 2/14, 2/21, 2/28, 3/7, 3/14, 3/21, 3/28） 成人の日（1/13） 建国記念日の日（2/11） 天皇誕生日の日（2/23） 春分の日（3/20）
本体工事	
北工区	
	免震層下部躯体工事（1/1～1/31）
	免震層上部躯体工事（2/1～3/14）
	乗入れ構台設置②（1/17～1/24）
	免震装置設置（1/24～1/31）
	免震装置設置（2/7～2/11）
	1階立上り躯体工事（3/7～3/31）
南工区	
	地山構台部分 基礎躯体工事（1/1～2/28）
	免震層下部躯体工事（1/3～2/28）
	免震装置設置（2/14～2/21）
	免震装置設置（3/7～3/14）
	免震層上部躯体工事（3/7～3/31）
	井戸工事（2/14～3/7）
井戸設備工事	
備考	