3ヶ月工程表

練馬光が丘病院改築工事　３ヶ月工程表

		施工者	作成日
		株式会社フジタ	
		後藤	2021/1/25

工事名称	2021年2月	2021年3月	2021年4月	摘要
行事予定	7日 現場閉所 11日 建国記念日の日 14日 現場閉所 21日 現場閉所 23日 天皇誕生日の日 28日 現場閉所	7日 現場閉所 14日 現場閉所 20日 春分の日 21日 現場閉所 28日 現場閉所	4日 現場閉所 11日 現場閉所 18日 現場閉所 25日 現場閉所 29日 昭和の日	
本体工事				
北工区	リニアック工事 鉄骨工事（1階～４階） 1階立上り躯体工事 リニアック工事 1階立上り・2階スラブ躯体工事			
	免震工事・免震上部基礎工事	1階立上り躯体工事		
	免震層下部躯体工事	免震層立上り・１階スラブ躯体工事		
南工区			1階立上り・2階スラブ躯体工事	
		免震層立上り・１階スラブ躯体工事		
	免震工事 免震上部基礎工事	免震工事・免震上部基礎工事		
		免震層下部躯体工事		
		地山構台部分 基礎躯体工事		
井戸設備工事		井戸工事(掘削のみ)		
外構工事		外構工事(北側擁壁工事)		
備考				